



Datum: 03. 04. 2024

Štev.: 032-0011/2023 -12-2

**NADZORNI ODBOR  
OBČINE NAZARJE****OBČINA NAZARJE  
Savinjska cesta 4  
3331 Nazarje**

Prejeto:	05-04-2024	Sig. z.:
Številka zadeve:	060-0004/2023-9	Pril.:
		Vred.:

*Prejel:*  

Na podlagi 37. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 59/17), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 15. do 35. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje (UGZO, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2023), je Nadzorni odbor Občine Nazarje, dne 03.04.2024, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
financiranja izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje**

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

- Iztok Irmančnik,
- Eva Bastl
- Matej Šekoranja

**2. Ime nadzorovanega organa:** Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (v nadaljevanju nadzorovana oseba).

**1. UVOD**

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je na podlagi Letnega programa dela za leto 2023, na 1. redni seji, dne 21. 6. 2023, sprejel sklep, da se izvede nadzor nad financiranjem prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje.

**1.1 Namen in cilj nadzora**

Namen nadzora je bil pregled aktivnosti na področju izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje ter preveritev ali je bila investicija izvedena skladno z dokumentacijo (razpisno, finančno in projektno).

Ključni cilji nadzora so bili:

- Preveriti zakonitost, pravilnost in transparentnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi
- Preveriti gospodarnost in ekonomičnost izvedbe projekta izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu
- Poročati o morebiti ugotovljenih nepravilnostih ali pomanjkljivostih, ki bi negativno vplivale na gospodarno rabo javnih sredstev

- V primeru ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti podati predloge priporočil in ukrepov za nadaljnje delo nadzorovane osebe
- v primeru hujše kršitve predpisov ali hujših nepravilnosti pri izvedbi projekta obvestiti pristojne organe in računsko sodišče.

## 1.2 Pravna podlaga za nadzor

- 37. člen Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 59/17);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Pravilnik Občine Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2016)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/2008)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 206/21 – ZDUPŠOP in 21/23 – odl. US)
- 15. do 35. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje (UGZO, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2023) in
- Sklep Nadzornega odbora Občine Nazarje št.: 032-0011/2023 z dne 22. 9. 2023
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2).

### 1.3 Dokumentacija in informacije

Nadzorovani osebi je bil dne 22. 9. 2023 vročen sklep o izvedbi nadzora »Nadzor nad financiranjem izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje. Namen nadzora je bil pregled aktivnosti na področju izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje ter preveritev ali je bila investicija izvedena skladno z dokumentacijo (razpisno, finančno in projektno).

Dne, 18. 10. 2023, je bila s strani nadzorovane osebe v elektronski obliki dostavljena dokumentacija, ki je obsegala:

- ☐ Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 430-0010/2021-1, z dne 2. 6. 2021
- ☐ Povabilo k oddaji ponudbe s prilogami, št. 430-0010/2021-2, z dne 2. 6. 2021
- ☐ Ponudba izvajalca Conductor, št. 430-0010/2021-7, z dne 14. 6. 2021
- ☐ Ponudba izvajalca Algeco, št. 430-0010/2021-8, z dne 17. 6. 2021
- ☐ Tehnične in finančne specifikacije ponudb z dopolnitvami
- ☐ Obvestilo o oddaji evidenčnega javnega naročila, št. 430-0010/2021-12, z dne 23. 6. 2023
- ☐ Pogodbo za dobavo in postavitve kontejnerjev za širitev vrtca, sklenjeno med Občino Nazarje kot naročnikom ter Conductorjem kot izvajalcem, št. 430-0010/2021-13, z dne 12. 7. 2021
- ☐ Zahtevo za izdajo mnenja, št. 430-0010/2021-19, z dne 23. 7. 2023
- ☐ Zapisnik o kvalitetnem prevzemu objektov, št. 430-0010/2021-21, z dne 14. 9. 2021
- ☐ Uradni zaznamek o reklamaciji, št. 430-0010/2021-21, z dne 14. 9. 2021

## **2. UGOTOVITVENI DEL**

Člani NO so z izdajo sklepa, št. 032-0011/2023, z dne 22. 9. 2023 pričeli z izvajanjem nadzora nad financiranjem izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje. Aktivnosti v zadevi nadzora so se časovno zavlekle zaradi naravne ujme-poplave, ki je prizadela občino in katere odprava posledic še vedno traja ter zaradi bolezenske odsotnosti člana NO.

NO je v postopku nadzora pridobil relevantno dokumentacijo od Občine Nazarje, opisano v točki 1.3 tega poročila. V skladu s pristojnostjo se je pri ocenjevanju izvedbe projekta omejil na presojo finančnih učinkov, gospodarnosti in materialnih posledic izvedbe na javna sredstva. Pri pregledu dokumentacije ter presoji dejstev in okoliščin je bilo upoštevano načelo sorazmernosti glede na vrednost investicije in stroškov. NO se ni spuščal v presojo smotrnosti načina in obsega izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje, saj gre pri tem za poslovno-investicijsko odločitev, ki je v pristojnosti naročnika in izvajalca.

### 2.1 Analiza poteka oddaje javnega naročila in izbire ponudnika

#### **a) Umeščenost projekta v proračun občine in načrt razvojnih programov**

V skladu s cilji nadzora se je NO usmeril na ugotavljanje upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na tem področju, preverjanje načrtovanja investicije, zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila, izvedbe investicije, pravilnost vrednotenja posameznih postavk investicije in poročanja, finančni pregled celotne investicije ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2021, katerega so svetniki Občine Nazarje sprejeli na 18. redni seji, je bil v proračun umeščen tudi projekt izgradnje prizidka otroškemu vrtcu Nazarje za zagotovitev dodatnega oddelka. Planirani odhodki pod postavko 1902 v proračunu so znašali 90.000 EUR in so bili vključeni tudi v Načrt razvojnih programov Občine Nazarje za leto 2021, znotraj postavke 1902, sam projekt pa ni bil izrecno razdelan.

Na 19. redni seji, dne 28. 10. 2021, so svetniki sprejeli Predlog o tretji spremembi Odloka o proračunu za leto 2021, v katerem so bili planirani dodatni izdatki za nakup kontejnerjev in izgradnjo prizidka k otroškemu vrtcu v višini 150.000 EUR. Višji izdatki v proračunu so bili usklajeni tudi z Načrtom razvojnih programov Občine Nazarje za leto 2021.

V Zaključnem računu proračuna Občine Nazarje za leto 2021 sprejetem na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Nazarje so znašali odhodki za nakup kontejnerjev in izgradnjo prizidka k otroškemu vrtcu (proračunska postavka 1902) 1902 147.206,23 EUR. Sprememba odhodkov je bila umeščena tudi v Načrt razvojnih programov Občine Nazarje za leto 2021.

#### b) Oddaja javnega naročila in izbira ponudnika

Nadzorovana oseba je na podlagi Pravilnika Občine Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil, dne 2. 6. 2021, izdala Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 430-0010/2021-1. Predmet javnega naročila je bila dobava in postavitve kontejnerjev za širitev vrtca Nazarje, katerega ocenjena vrednost je znašala 65.600 EUR za 5 letni najem ali 36.800 EUR za nakup. Postopek je bil izveden brez objave na portalu javnih naročil z zbiranjem naročil do 18. 6. 2021.

Dne, 2. 6. 2021 je bilo s strani nadzorovane osebe izdano Povabilo k oddaji ponudbe, št. 430-0010/2021-2 z vsemi prilogami in obrazci. Na povabilo sta prispeli dve pravočasni ponudbi:

- Izvajalec Conductor d.o.o. v znesku 52.772,08 EUR z DDV, št. ponudbe 430-0010/2021-7, z dne 14. 6. 2021
- Izvajalec Algeco d.o.o. v znesku 91.553,69 EUR z DDV, št. ponudbe 430-0010/2021-8, z dne 17. 6. 2021

Nadzorovana oseba je na podlagi Obvestila o oddaji evidenčnega javnega naročila za dobavo in postavitve kontejnerjev za širitev vrtca Nazarje, št. 430-0010/2021-12, z dne 23. 6. 2023, skladno z merili kot najugodnejšega ponudnika izbrala izvajalca Conductor d.o.o. Iz vidika ekonomičnosti se je nadzorovana oseba odločila za nakup kontejnerjev v vrednosti 52.772,08 EUR. Z izbranim izvajalcem Conductor d.o.o. je na nadzorovana oseba, dne 12. 7. 2021, sklenila pogodbo, št. 430-0010/2021-13, za dobavo in postavitve kontejnerjev za širitev vrtca Nazarje. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela v znesku 52.772,08 EUR izvedel do 13. 8. 2021. Zapisnik o kvalitetnem prevzemu objektov, št. 430-0010/2021-21, je bil sklenjen dne, 14. 9. 2021. Podpisan je bil s strani predstavnika izvajalca Conductor d.o.o., Davorin Vidič, predstavnika nadzora, Aleš Bolko, in predstavnikov investitorjev Matej Pečovnik ter Samo Begič. Zapisniku o prevzemu je bila priložena tudi priloga ugotovljenih napak z datumom njihove odprave, 24. 9. 2021. Iz posredovane dokumentacije nadzorovane osebe je razvidno, da je izvajalec napake, ki so bile predmet zapisnika o prevzemu v celoti odpravil.

- c) Usklajenost pogodbenih vrednosti s proračunskimi in načrtom razvojnih programov
- d) Cilji nadzora so bili tudi preveritev pravilnosti vrednotenja posameznih postavk investicije v proračunu in načrtu razvojnih programov, zato je bila nadzorovana oseba, dne 22. 1. 2024, pozvana k predložitvi dodatne dokumentacije, in sicer:
- Konto kartice za proračunsko postavko 420300-Nakup drugih osnovnih sredstev za leto 2021
  - Analitične kartice stranke Conductor d.o.o.
  - Račun izvajalca Conductor d.o.o.
  - Poročilo o prometu in stanju na podračunu

S strani nadzorovane osebe je bila, dne 23.1. 2024, v celoti predložena zgoraj zahtevana dokumentacija. Iz konto kartice je razvidno, da je pogodbeni znesek v višini 52.772,08 EUR usklajen z zaključnim računom proračuna Občine Nazarje za leto 2021. Plačilo za izvedbo del je bilo izvršeno transparentno in skladno z roki.

Tabela 1: Kartica konto: 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

Kartica konta: 420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV za leto : 2021 do 2022						
Obd.	Temašj.	Dat.dok	Opis vknjižbe	Stran Dokument	Znesek v breme / dobro	Saldo v breme / dobro
008/21	D	08.09.2021	1372-REMONT-ŠirVrtcaBetPlš+Kotl	0220282 1372/21	25.883,80	25.883,80
008/21	D	08.09.2021	1372-REMONT-ŠirVrtcaBetPlš+Kotl	0220282 P-0001372	-25.883,80	
PROMET OBDOBJA - 008/21						
010/21	B	11.10.2021	1372-REMONT-ŠirVrtcaBetPlš+Kotl	0220282 P-0001372	26.025,80	26.025,80
010/21	B	13.10.2021	1385-BAGI-RazširVrtca-Nadzor	0221157 P-0001385	1.207,80	27.233,60
010/21	B	18.10.2021	1414-vidakovč-VRTCrzdi-PanVrt	0221856 P-0001414	1.480,43	28.714,03
010/21	B	21.10.2021	1422-GOLTNIK-RazširVrtcaOkolica	0222260 P-0001422	1.301,88	30.016,01
010/21	B	21.10.2021	1428-CONDUCTOR-ŠirVrtcaKontejn	0222244 P-0001423	52.772,08	82.788,09
PROMET OBDOBJA - 010/21					82.788,09	82.788,09
011/21	B	04.11.2021	1511-STRNŠNIK-VrtRazšir-KrovTes	0220410 1511/2021	31.446,72	114.234,81
011/21	B	04.11.2021	1483-TISA-RzširVrtcaNotrVrata	0221674 P-0001483	439,20	114.674,01
011/21	B	05.11.2021	1525-GLIN-RazširVrtca-DodOlina	0221651 P-0001525	612,01	115.286,02
011/21	B	10.11.2021	1565-ELUG-VRTEC-Razšir-ElektN	0220545 P-0001565	8.774,67	124.060,69
011/21	B	17.11.2021	1603-REMONT-VRTEC-RzširPretVod	0220282 P-0001603	922,97	124.983,66
011/21	B	25.11.2021	1630-ELUGOVŠ-PragtVarnRazsvet	0220545 P-0001630	250,20	125.233,86
011/21	B	26.11.2021	1638-MASONITI-VRTCrzširStriHŠT	0222266 P-0001638	20.787,73	146.021,59
011/21	B	29.11.2021	1647-URTELJAVRTCRzširUrejeOkol	0220209 P-0001647	996,74	147.018,33
PROMET OBDOBJA - 011/21					64.236,24	64.236,24
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0220209	898,74	148.027,59
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0220282	26.948,77	119.078,82
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0220410	31.448,72	87.632,10
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0220545	9.030,87	78.601,23
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0221674	181,50	78.419,33
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0221651	612,01	77.807,32
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0221674	439,20	77.368,12
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0221856	1.480,43	75.887,69
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0222157	1.207,80	74.679,89
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0222244	52.772,08	21.907,81
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0222260	1.301,98	20.605,83
012/21	ZAP	31.12.2021	Zapiranje razreda 4	0222266	20.787,73	181,90
012/21	B	23.12.2021	1649-GEO-S-VRTEC-RzširGNpolzve	0221674 P-0001649	181,90	
PROMET OBDOBJA - 012/21					181,90	
KONČNO STANJE					147.206,23	147.024,33
					147.206,23	

Vir: Občina Nazarje

Tabela 3: Kartica izvajalca projekta Conductor d.o.o.

Kartica stranke: 0222244 za leto: 2021 do 2022

CONDUCTOR d.o.o.

Ptujška cesta 155  
Maribor  
SI 2000 Maribor

Obd.	Temelj.	Dat.dok	Opis vknjabe	Št.kic	Konto	Dokument / Veza	Znesek v breme / dobro	Saldo v breme / dobro
009/	D	14.09.21	1423-CONDUCTOR-SirVrtica/Kontejn	0019	220000	P-0001423	52.772,08	52.772,08
PROMET OBDOBJA - 09/21							52.772,08	52.772,08
010/	B	21.10.21	1423-CONDUCTOR-SIRVRTC		220000	2021#10/P-0001423	52.772,08	
PROMET OBDOBJA - 010/21							52.772,08	52.772,08
KONČNO STANJE							52.772,08	52.772,08

Vir: Občina Nazarje

Tabela 3: Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2021

19	IZOBRAŽEVANJE	569.884,41	799.738,00	799.738,00	728.383,11	0,00	91,1	127,8
1902	Vzdrževanje in vzdrževanje preostalih strokov	364.714,10	612.898,00	612.898,00	558.826,72	0,00	26,8	151,8
19021001	Vrtec	364.714,10	612.898,00	612.898,00	558.826,72	0,00	98,0	151,8
1902101.00	Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - Nazarje	320.126,03	373.000,00	373.000,00	330.613,05	0,00	88,6	103,3
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrstah in pl. staršev - VVZ Nazarje	320.126,03	373.000,00	373.000,00	330.613,05	0,00	88,6	103,3
1902101.01	Popusti pri plač. razlike-pot. rezervacije	1.449,11	3.000,00	3.000,00	1.250,73	0,00	41,7	86,3
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrstah in pl. staršev - VVZ Nazarje	1.449,11	3.000,00	3.000,00	1.250,73	0,00	41,7	86,3
1902101.02	Vrtec Nazarje-novogradnja	0,00	10.000,00	10.000,00	9.922,26	0,00	99,2	—
4208049	Nadri in drugi projekti dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	9.922,26	0,00	99,2	—
1902102	Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrsti	33.138,96	40.000,00	40.000,00	37.703,55	0,00	94,3	113,8
4119211	Plačilo razlike med ceno programov v vrstah in pl. staršev - drugi vrsti	33.138,96	40.000,00	40.000,00	37.703,55	0,00	94,3	113,8
1902103.00	VrtecNazarjeŠiritev-ProjektnaDokumentacija	0,00	16.000,00	16.000,00	14.130,90	0,00	88,3	—
4208049	Nadri in drugi projekti dokumentacija	0,00	16.000,00	16.000,00	14.130,90	0,00	88,3	—
1902103.01	VrtecNazarjeŠiritev-konjalej	0,00	150.000,00	150.000,00	147.206,23	0,00	98,1	—
420300	Nakup dragih osnovnih sredstev	0,00	150.000,00	150.000,00	147.206,23	0,00	98,1	—
1902103.02	VrtecNazarjeŠiritev-oprema(pohštvo)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	—
4122000	OŠ Nazarje - vrste	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	—
1902105.00	VrtecŠD-investicije(zdrževanje)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	—
4122001	OŠ Nazarje - inv. vzdrževanje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	—

Stran: 32 od 40

Vir: Občina Nazarje

### 3. MNENJA, PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor podaja pozitivno mnenje glede gospodarnosti in ekonomičnosti financiranja izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje. Na podlagi opravljenega nadzora in po pregledu dokumentacije nadzorni odbor ni ugotovil bistvenih kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno namensko porabo proračunskih sredstev.

Pri pregledu in analizi dokumentacije smo sicer ugotovili nekatere pomanjkljivosti, ki jih izpostavljamo v nadaljevanju, in za katere priporočamo, da se v bodoče odpravijo.

#### **Priporočilo 1: Uskladištev Pravilnika Občine Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3)**

Pravilnik Občine Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2016) v 1. členu določa, da se postopek evidenčnih javnih naročil izvaja v

postopku naročanja na splošnem področju naročanja blaga in storitev, katerih ocenjena vrednost je nižja od 20.000 EUR, in za gradnje, katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 EUR. Navedene mejne vrednosti so vrednosti nabav brez davka na dodano vrednost.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 21. členu določa mejne vrednosti za uporabo zakona, in sicer za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:

a) na splošnem področju:

- 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
- 80.000 eurov za javno naročilo gradenj;
- 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

b) na infrastrukturnem področju:

- 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
- 100.000 eurov za javno naročilo gradenj;
- 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

#### ***Priporočilo 2: Podrobna razdelitev projektov v Načrtu razvojnih programov občine***


Nadzorni odbor je v postopku nadzora ugotovil, da je bil projekt vključen v Načrt razvojnih programov Občine Nazarje za leto 2021 (v nadaljevanju NRP) in vrednostno usklajen s Proračunom Občine Nazarje za leto 2021. Projekt izgradnje prizidka k otroškemu vrtcu Nazarje je v NRP, za leto 2021, voden pod postavko »1902 varstvo in vzgoja predšolskih otrok« s podpostavko OB083-12-002 otroški vrtec Nazarje. Iz NRP torej ni mogoče razbrati in vrednostno oceniti posameznih projektov, zato predlagamo nadzorovani osebi, da v bodoče NRP razdela po posameznih projektih.

#### ***Priporočilo 3: Priprava strateškega dokumenta za dolgoročno načrtovanje, spremljanje stanja na področju predšolske vzgoje***

Računsko sodišče RS je v zbirnem poročilu o Priljubljenosti in smotrnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec, z dne 6. 12. 2016, izdalo mnenje v katerem izpostavlja, da morajo občine dolgoročno načrtovati, spremljati stanje na področju predšolske vzgoje, načrtovati izvedbe investicij v objekte za vrtece, ter stanje po izvedeni investiciji v objekte za vrtece. Nadzorovana oseba ima v Strategiji razvoja Občine Nazarje 2012-2017 s smernicami razvoja do 2030 vključeno postavko »vzgoja in izobraževanje« iz katere izhaja, da je občina dolžna skrbeti za finančne in prostorske pogoje za otroško vzgojo in varstvo ter osnovno šolstvo. Nadzorni odbor predlaga, da se izdela prenovljen dokument strategije razvoja občine, v katerem bo vključeno dolgoročno načrtovanje in analiza stanja na področju predšolske vzgoje.



Člani NO:  
Matej Šekoranja  
Iztok Irmančnik  
Eva Bastl



Predsednik  
Matej Šekoranja



Vročiti: - Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.